



RIEPILOGO AGGIORNAMENTO DATI

CUP: C31B16000470002

Informazioni generali

Titolo Progetto:

ASST OVEST MILANESE -
STABILIMENTO OSPEDALIERO
DI LEGNANO - SEDE DI VIA
CANDIANI 2*VIA CANDIANI
2*RISTRUTTURAZIONE E
RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO 3

Annotazioni:

Classificazioni comuni

Settore:

SanitÃ

**Tipo finanziamento/Spazi
Finanziari:**

Altre forme di finanziamento

Generatore entrate: N

Tipo intesa:

Lombardia

Legge obiettivo:

N



Strumento attuativo

Strumento attuativo:

Non Applicabile

Localizzazione geografica del progetto

| Stato | Regione | Provincia | Comune | Cap |
|--------|-----------|-----------|---------|--------|
| ITALIA | LOMBARDIA | MILANO | LEGNANO | 1 2018 |

Coordinate di georeferenziazione del progetto

| Latitudine | Longitudine |
|-------------------|-------------------|
| 8.931584358215334 | 45.59578302308946 |

Soggetti correlati ai progetti

| Denominazione | Ruolo | Rappresentante Legale |
|---------------|-------|-----------------------|
|---------------|-------|-----------------------|



| | | |
|---|--|--------|
| AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE OVEST MILANESE | Programmatore del progetto | 1 2018 |
| AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE OVEST MILANESE | Attuatore del progetto | 1 2018 |
| AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE OVEST MILANESE | Destinatario del finanziamento del progetto | 1 2018 |
| I.T.I. Impresa Generale Spa | Realizzatore del progetto | |

Finanziamento del progetto

| Fonte | Importo | Norma | Delibera Cipe | Economie | |
|----------------|---------------------|----------------------------|---------------|----------|--------|
| Regione | € 4.000.000,00 | ALTR n. 999999 del 9999 | 9999/99999 | N | 1 2018 |
| Totale: | 4.000.000,00 | | | | |

Impegni



| Data | Tipo | Importo |
|----------------|-------------|---------------------|
| 03/01/2019 | IMPEGNO | € 2.366.621,26 |
| 19/12/2018 | IMPEGNO | € 81.575,36 |
| 13/11/2019 | IMPEGNO | € 53.049,16 |
| Totale: | | 2.501.245,78 |

Pagamenti

| Data | Tipologia | Importo Causale | | Codice Gestionale | Note |
|-------------|------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|---|
| 27/01/2020 | PAGAMENTO | € 284.760,73 | Pagamento intermedio | | 000000 |
| 19/12/2019 | PAGAMENTO | € 325.231,54 | Pagamento intermedio | | 3 SAL Determinazione 2536 del 12/12/2019 |
| 31/05/2019 | PAGAMENTO | € 230.033,39 | Pagamento intermedio | | SAL N. 1 Determinazione n. 1117 del 17.05.2019 |
| 05/09/2019 | PAGAMENTO | € 307.184,36 | Pagamento intermedio | | SAL N. 2 - DETERMINAZIO NE 1714 DEL 13/08/2019 |



| | | | | |
|----------------|-----------|---------------------|-------------------------|--|
| 18/09/2019 | PAGAMENTO | € 7.171,17 | Pagamento intermedio | ACCONTO PER DIREZIONE LAVORI - 1483 5/07/2019 A FAVORE DI RPA 8PERUGIA) |
| 26/11/2019 | PAGAMENTO | € 9.577,36 | Pagamento intermedio | 2 ACCONTO PER DIREZIONE LAVORI A FAVORE DI RPA PERUGIA - DETERMINAZIO NE N. 1931 DEL 20/09/2019 |
| 10/12/2019 | PAGAMENTO | € 10.890,47 | Pagamento intermedio | ACCONTO PER CSE. A FAVORE DI MYTHOS - DETERMINAZIONE 2318 DEL 13/11/2019 |
| Totale: | | 1.174.849,02 | | |

Quadro Economico

| Tipologia | Voce | Importo | |
|-----------|--|----------------|--------|
| Prevista | a.1 - lavori a misura, a corpo, in economia | € 2.474.766,79 | 1 2018 |
| Prevista | a.2 - oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta | € 122.165,11 | 1 2018 |



| | | | |
|----------|---|--------------|--------|
| Prevista | b.3 - per allacciamenti ai pubblici servizi | € 300.000,00 | 1 2018 |
| Prevista | b.4 - per imprevisti | € 245.909,51 | 1 2018 |
| Prevista | b.7 - per spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis | € 138.500,00 | 1 2018 |
| Prevista | b.8 - per spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione | € 45.000,00 | 1 2018 |
| Prevista | b.10 - per spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche | € 12.500,00 | 1 2018 |
| Prevista | b.11 - per spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato | € 48.000,00 | 1 2018 |
| Prevista | b.12 - per I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge | € 314.258,59 | 1 2018 |
| Prevista | Altro | € 298.900,00 | 1 2018 |

Economie

Piano dei Costi

| Anno riferimento | Importo realizzato | Importo da realizzare | |
|------------------|--------------------|-----------------------|--------|
| 2017 | € 5.289,19 | | 2 2018 |
| 2016 | € 25.058,80 | | 2 2018 |



| | | |
|----------------|---------------------|---------------------|
| 2019 | € 890.088,29 | |
| 2020 | € 284.760,73 | € 2.794.802,99 |
| Totale: | 1.205.197,01 | 2.794.802,99 |

Ribassi d'asta

| CIG | Percentuale ribasso | Importo ribasso | |
|------------|---------------------|-------------------|--------|
| 7492572A01 | 18% | € 445458.02 | 4 2018 |
| | Totale: | 445.458,02 | |

Indicatori Core

Anagrafica Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)



| CIG | Tipo procedura | Descrizione | Importo a base d'asta | |
|------------|-----------------------|--|------------------------------|--------|
| 7492572A01 | Procedura Aperta | ASST OVEST MILANESE - STABILIMENTO OSPEDALIERO DI LEGNANO - SEDE DI VIA CANDIANI 2 - REALIZZAZIONE INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE STRAORDINARIA DEL 'COMPARTO1 - VECCHIO OSPEDALE DI LEGNANO - RELATIVI ALL'EDIFICIO 3 | € 2.596.931,90 | 2 2018 |
| Z081F3DA27 | | ASST OVEST MILANESE - VERIFICA/VALIDAZION E PROGETTAZIONE DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL VECCHIO OSPEDALE DI LEGNANO | € 0,00 | 1 2018 |



| | | | | |
|------------|---------------------------------|--|-------------|--------|
| 7649102EA4 | Procedura Negoziata senza Bando | INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL FABBRICATO N. 3 DEL VECCHIO OSPEDALE DI LEGNANO PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ E MISURA DEI LAVORI LIQUIDAZIONE, DIREZIONE OPERATIVA E ASSISTENZA AL COLLAUDO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) E DELL'ART. 157, COMMA 2, PRIMO PERIODO, DEL D.LGS. 50/2016 | € 98.533,82 | |
| Z7D1CE606D | | ASST OVEST MILANESE - RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE VECCHIO OSPEDALE DI LEGNANO VIA CANDIANI 2 DA ADIBIRE A SERVIZI ED UFFICI - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA DEFINITIVA ED ESECUTIVA | € 0,00 | 1 2018 |



Iter Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)

| CIG | Step della procedura | Data prevista | Data effettiva | Motivo scostamento step | Importo | Soggetto competente | |
|------------|---------------------------|---------------|----------------|-------------------------|--------------|--------------------------------|--------|
| 7492572A01 | Pubblicazione Bando | 16/05/2018 | 16/05/2018 | | 2.596.931,90 | ASST OVEST MILANESE | 2 2018 |
| 7492572A01 | Acquisizione Offerte | 09/07/2018 | 09/07/2018 | 0 | 2.596.931,90 | ASST OVEST MILANESE | 3 2018 |
| 7492572A01 | Stipula Contratto | 03/01/2019 | 03/01/2019 | 0 | 2.366.621,26 | I.T.I. Impresa Generale S.p.A. | 1 2019 |
| 7492572A01 | Aggiudicazione Definitiva | 31/10/2018 | 31/10/2018 | 0 | 2.366.621,26 | ITI impresa Generale Spa | 4 2018 |

Iter procedurale del progetto

| Fase procedurale | Data inizio prevista | Data inizio effettiva | Data fine prevista | Data fine effettiva | Motivo scostamento step | Soggetto competente | |
|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------|--------|
| Progettazione Esecutiva | 07/09/2016 | 07/09/2016 | 19/05/2017 | 19/05/2017 | | | 3 2018 |
| Esecuzione Lavori | 23/01/2019 | 23/01/2019 | 22/01/2020 | | | I.T.I. IMPRESA GENERALE SPA | |



Revoche/Rinunce

Sospensioni

Stato Avanzamento Lavori

| CIG | Descrizione | Data emissione | Importo |
|------------|-------------|----------------|--------------|
| 7492572A01 | SAL N. 5 | 25/03/2020 | € 415.591,67 |
| 7492572A01 | SAL N. 4 | 18/12/2019 | € 258.873,39 |
| 7492572A01 | SAL N. 3 | 21/11/2019 | € 295.665,04 |
| 7492572A01 | SAL N.2 | 31/07/2019 | € 279.258,51 |
| 7492572A01 | SAL N.1 | 30/04/2019 | € 209.121,26 |