

BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

dati al servizio della conoscenza



Ragioneria
Generale
dello Stato

ELENCO PROGETTI TRASMESSI

CUP

C31B16000470002

C34E17000940005

C61B17000040002

C61B17000110003

C65F18000090002

C66G18000120002

Titolo progetto

ASST OVEST MILANESE - STABILIMENTO OSPEDALIERO DI LEGNANO - SEDE DI VIA CANDIANI 2*VIA CANDIANI 2*RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO 3


ASST OVEST MILANESE - RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL FABBRICATO N. 1 DEL VECCHIO OSPEDALE DI LEGNANO - SEDE DI VIA CANDIANI 2 - 20025 LEGNANO

OSPEDALE DI MAGENTA AMPLIAMENTO CORPO "F"*VIA AL DONATORE DI SANGUE 50*INTERVENTO DI AMPLIAMENTO CORPO F E MESSA A NORMA E SICUREZZA PER REALIZZAZIONE

OSPEDALE DI MAGENTA - VIA AL DONATORE DI SANGUE, 50*VIA AL DONATORE DI SANGUE, 50*INTERVENTI MIRATI ALLA RAZIONALIZZAZIONE AREA CHIRURGICA (BLOCCO OPE

OSPEDALE G. FORNAROLI DI MAGENTA*VIA AL DONATORE DI SANGUE, 50*INTERVENTI DI BONIFICA AMIANTO, RIMOZIONE TUBAZIONI DISMESSE E RIPRISTINO COIBENTAZIONI

OSPEDALE DI MAGENTA EDIFICIO P (NES) LOCALI ADIBITI A POLIAMBULATORIO*VIA AL DONATORE DI SANGUE, 50*ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, SPECIALI, MEC



30 GEN 2019

SERVIZIO TECNICO PATRIMONIALE
Il Dirigente Responsabile
(Dott. Ing. Roberto De Ponti)

[Signature]



sei in : Monitoraggio Opere Pubbliche -> Elenco Progetti Trasmessi -> Visualizzazione

[Sezione Anagrafica](#)[Sezione Finanziaria](#)[Sezione Fisica](#)[Sezione Procedurale](#)[Utente](#)[Home Page \(home\)](#)[CUP Corrente](#)[Selezione CUP](#)[\(selezioneCup?funzioneChiamante=menu\)](#)[Elenco progetti da convalidare \(elencoConvalida\)](#)[Elenco progetti convalidati \(elencoConvalidati\)](#)[Elenco progetti mai trasmessi \(elencoMaiTrasmessi\)](#)[Elenco progetti da trasmettere \(elencoTrasmetti\)](#)[Elenco progetti trasmessi \(elencoTrasmessi\)](#)[Esclusione CUP dal Monitoraggio \(selezModalitaChiusuraProg\)](#)[Edilizia Scolastica \(selezioneCupEdilizScola\)](#)[Visualizzazione \(ricercaProg\)](#)[Reportistica \(visualizzaSezioneReport\)](#)[Supporto \(http://www.bdap.tesoro.it/sites/openbdap/cittadini/Pagine/Contatti.aspx\)](#)

Sezione Anagrafica

Informazioni generali

Titolo del progetto: ASST OVEST MILANESE - STABILIMENTO OSPEDALIERO DI LEGNANO - SEDE DI VIA CANDIANI 2*VIA CANDIANI 2*RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO 3

Annotazioni:

Classificazioni comuni

Settore: Sanità	Tipo Finanziamento/Spazi Finanziari: Altre forme di finanziamento	
Generatore entrate: N	Tipo intesa: Lombardia	Legge obiettivo: N

Strumento attuativo

Strumento attuativo: Non Applicabile

Localizzazione geografica del progetto

Stato	Regione	Provincia	Comune	CAP	Trimestre
ITALIA	LOMBARDIA	MILANO	LEGNANO		1° 2018

Coordinate di georeferenziazione del progetto

Soggetti correlati al progetto

Denominazione	Ruolo	Rappresentante Legale	Trimestre
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE OVEST MILANESE	Programmatore del progetto		1° 2018
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE OVEST MILANESE	Attuatore del progetto		1° 2018
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE OVEST MILANESE	Destinatario del finanziamento del progetto		1° 2018

Sezione Finanziaria

Finanziamenti del progetto

Fonte	Importo	Norma	Delibera	Economie	Trimestre
Regione	€ 4.000.000,00	ALTRO		N	1° 2018
Totale:	€4.000.000,00				

Impegni giuridicamente vincolanti

Pagamenti

Tipologia	Voce di spesa	Importo Previsto	Importo Effettivo	Trimestre
Prevista	a.1 - lavori a misura, a corpo, in economia	€ 2.474.766,79		1° 2018
Prevista	a.2 - oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 122.165,11		1° 2018
Prevista	b.3 - per allacciamenti ai pubblici servizi	€ 300.000,00		1° 2018
Prevista	b.4 - per imprevisti	€ 245.909,51		1° 2018
Prevista	b.7 - per spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis	€ 138.500,00		1° 2018
Prevista	b.8 - per spese per attivita' tecnico amministrative connesse alla progettazione	€ 45.000,00		1° 2018
Prevista	b.10 - per spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 12.500,00		1° 2018
Prevista	b.11 - per spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato	€ 48.000,00		1° 2018
Prevista	b.12 - per I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 314.258,59		1° 2018
Prevista	Altro	€ 298.900,00		1° 2018
Totale:		€4.000.000,00	€0,00	

Economie

Piano dei costi

Anno	Importo realizzato	Importo da realizzare	Trimestre
2018	€ 0,00	€ 3.969.652,01	2° 2018
2017	€ 5.289,19	€ 0,00	2° 2018
2016	€ 25.058,80	€ 0,00	2° 2018
Totale: €30.347,99		€3.969.652,01	

Ribassi d'asta

CIG	Percentuale	Importo	Trimestre
7492572A01	18%	€445.458,02	4° 2018
Totale:		€445.458,02	

Sezione Fisica

Indicatori Core

Sezione Procedurale

Anagrafica Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)

CIG	Tipo	Descrizione	Importo	Trimestre
7492572A01	Procedura Aperta	ASST OVEST MILANESE - STABILIMENTO OSPEDALIERO DI LEGNANO - SEDE DI VIA CANDIANI 2 - REALIZZAZIONE INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE STRAORDINARIA DEL 'COMPARTO1 - VECCHIO OSPEDALE DI LEGNANO - RELATIVI ALL'EDIFICIO 3	€ 2.596.931,90	2° 2018
Z7D1CE606D		ASST OVEST MILANESE - RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE VECCHIO OSPEDALE DI LEGNANO VIA CANDIANI 2 DA ADIBIRE A SERVIZI ED UFFICI - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA DEFINITIVA ED ESECUTIVA	€ 0,00	1° 2018
Z081F3DA27		ASST OVEST MILANESE - VERIFICA/VALIDAZIONE PROGETTAZIONE DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL VECCHIO OSPEDALE DI LEGNANO	€ 0,00	1° 2018

Iter Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)

CIG	Step	Prevista	Effettiva	Motivo	Soggetto	Importo	Note	Trimestre
7492572A01	Pubblicazione Bando	16/05/2018	16/05/2018		ASST OVEST MILANESE	€ 2.596.931,90		2° 2018
7492572A01	Acquisizione Offerte	09/07/2018	09/07/2018		ASST OVEST MILANESE	€ 2.596.931,90		3° 2018
7492572A01	Aggiudicazione Definitiva	31/10/2018	31/10/2018		ITI impresa Generale Spa	€ 2.366.621,26	Determinazione 1873 del 31.10.2018	4° 2018

Iter procedurale del progetto

Fase	Inizio Prev.	Fine Prev.	Inizio Eff.	Fine Eff.	Motivo	Soggetto	Note	Trimestre
Progettazione Esecutiva	07/09/2016	19/05/2017	07/09/2016	19/05/2017			PROGETTAZIONE CONDIVISA CON EDIFICIO 1 DEL VOL	3° 2018

Revoche/Rinunce

Sospensioni

Stato Avanzamento Lavori

[Stampa](#) | [\(stampaDettaglioProgetto?from=Trasmesso\)](#)



sei in : Monitoraggio Opere Pubbliche -> Elenco Progetti Trasmessi -> Visualizzazione

[Sezione Anagrafica](#)[Sezione Finanziaria](#)[Sezione Fisica](#)[Sezione Procedurale](#)[Utente](#)[Home Page \(home\)](#)[CUP Corrente](#)[Selezione CUP](#)[\(selezioneCup?funzioneChiamante=menu\)](#)[Elenco progetti da convalidare \(elencoConvalida\)](#)[Elenco progetti convalidati \(elencoConvalidati\)](#)[Elenco progetti mai trasmessi \(elencoMaiTrasmessi\)](#)[Elenco progetti da trasmettere \(elencoTrasmetti\)](#)[Elenco progetti trasmessi \(elencoTrasmessi\)](#)[Esclusione CUP dal Monitoraggio \(selezModalitaChiusuraProg\)](#)[Edilizia Scolastica \(selezioneCupEdilizScola\)](#)[Visualizzazione \(ricercaProg\)](#)[Reportistica \(visualizzaSezioneReport\)](#)[Supporto \(http://www.bdap.tesoro.it/sites/openbdap/cittadini/Pagine/Contatti.aspx\)](#)

Sezione Anagrafica

Informazioni generali

Titolo del progetto: OSPEDALE DI MAGENTA EDIFICIO P (NES) LOCALI ADIBITI A POLIAMBULATORIO*VIA AL DONATORE DI SANGUE, 50*ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, SPECIALI, MEC

Annotazioni:

Classificazioni comuni

Settore: Sanità Tipo Finanziamento/Spazi Finanziari: Altre forme di finanziamento

Generatore entrate: Tipo intesa: Lombardia

Legge obiettivo: N

Strumento attuativo

Strumento attuativo: Non Applicabile

Localizzazione geografica del progetto

Stato	Regione	Provincia	Comune	CAP	Trimestre
ITALIA	LOMBARDIA	MILANO	MAGENTA		2° 2018

Coordinate di georeferenziazione del progetto

Soggetti correlati al progetto

Denominazione	Ruolo	Rappresentante Legale	Trimestre
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE OVEST MILANESE	Attuatore del progetto		2° 2018
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE OVEST MILANESE	Destinatario del finanziamento del progetto		2° 2018
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE OVEST MILANESE	Programmatore del progetto		2° 2018

Sezione Finanziaria

Finanziamenti del progetto

Fonte	Importo	Norma	Delibera	Economie	Trimestre
Regione	€ 400.000,00	ALTRO		N	2° 2018
Totale:	€400.000,00				

Impegni giuridicamente vincolanti

Data	Tipologia	Importo	Note	Trimestre
14/08/2018	IMPEGNO	€ 173.321,91	Determina assegnazione n. 1043 del 18.06.2018	3° 2018
15/02/2018	IMPEGNO	€ 14.971,84	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E D.L. CSP E CSE	2° 2018
Totale:		€188.293,75		

Data	Tipologia	Importo	Causale	Codice Gest.	Note.	Trimestre
03/09/2018	PAGAMENTO	€ 8.983,10	Pagamento intermedio		Ordinativo n. 2018019968	3° 2018

Totale: €8.983,10

Quadro economico (spese previste/effettive)

Tipologia	Voce di spesa	Importo Previsto	Importo Effettivo	Trimestre
Prevista	a.1 - lavori a misura, a corpo, in economia	€ 193.516,74		2° 2018
Prevista	a.2 - oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 6.005,52		2° 2018
Prevista	b.1 - per lavori in economia, previsti in progetto esclusi da appalto, inclusi rimborsi previa fattura	€ 42.312,39		2° 2018
Prevista	b.4 - per imprevisti	€ 40.000,00		2° 2018
Prevista	b.6 - per accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice	€ 12.272,00		2° 2018
Prevista	b.12 - per I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 55.903,46		2° 2018
Prevista	Altro	€ 49.989,89		2° 2018
Totale:		€400.000,00	€0,00	

Economie

Piano dei costi

Anno	Importo realizzato	Importo da realizzare	Trimestre
2018	€ 112.442,76	€ 0,00	4° 2018
2019	€ 0,00	€ 287.557,24	4° 2018
Totale: €112.442,76		€287.557,24	

Ribassi d'asta

CIG	Percentuale	Importo	Trimestre
7476411189	29,69%	€57.455,12	2° 2018
Totale:		€57.455,12	

Sezione Fisica

Indicatori Core

Sezione Procedurale

Anagrafica Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)

CIG	Tipo	Descrizione	Importo	Trimestre
7476411189	Procedura Aperta	ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, SPECIALI, MECCANICI, DI RISCALDAMENTO E IDROSANITARI PER LOCALI ADIBITI A POLIAMBULATORIO, AL PRIMO PIANO DELL'EDIFICIO	€ 199.522,26	2° 2018

Iter Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)

CIG	Step	Prevista	Effettiva	Motivo	Soggetto	Importo	Note	Trimestre
7476411189	Aggiudicazione Definitiva	18/06/2018	18/06/2018		STACCHIO IMPIANTI SRL	€ 173.345,53		2° 2018

Iter procedurale del progetto

Fase	Inizio Prev.	Fine Prev.	Inizio Eff.	Fine Eff.	Motivo	Soggetto	Note	Trimestre
Progettazione Esecutiva	15/02/2018	08/05/2018	15/02/2018	08/05/2018		PI SEVERINO MINOTTI - Carate Birnaza (MB)	PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA	2° 2018

Revoche/Rinunce

Sospensioni

Stato Avanzamento Lavori

CIG	Descrizione	Emissione	Importo	Trimestre
7476411189	1 SAL	23/11/2018	€ 103.459,66	4° 2018

[Stampa](#) | [\(stampaDettaglioProgetto?from=Trasmesso\)](#)



sei in : Monitoraggio Opere Pubbliche -> Elenco Progetti Trasmessi -> Visualizzazione

[Sezione Anagrafica](#)[Sezione Finanziaria](#)[Sezione Fisica](#)[Sezione Procedurale](#)[Utente](#)[Home Page \(home\)](#)[CUP Corrente](#)[Seleziona CUP](#)[\(selezionaCup?funzioneChiamante=menu\)](#)[Elenco progetti da convalidare \(elencoConvalida\)](#)[Elenco progetti convalidati \(elencoConvalidati\)](#)[Elenco progetti mai trasmessi \(elencoMaiTrasmessi\)](#)[Elenco progetti da trasmettere \(elencoTrasmetti\)](#)[Elenco progetti trasmessi \(elencoTrasmessi\)](#)[Esclusione CUP dal Monitoraggio \(selezModalitaChiusuraProg\)](#)[Edilizia Scolastica \(selezCupEdilizScola\)](#)[Visualizzazione \(ricercaProg\)](#)[Reportistica \(visualizzaSezioneReport\)](#)[Supporto \(http://www.bdap.tesoro.it/sites/openbdap/cittadini/Pagine/Contatti.aspx\)](http://www.bdap.tesoro.it/sites/openbdap/cittadini/Pagine/Contatti.aspx)

Sezione Anagrafica

Informazioni generali

Titolo del progetto: OSPEDALE G. FORNAROLI DI MAGENTA*VIA ALDONATORE DI SANGUE, 50*INTERVENTI DI BONIFICA AMIANTO, RIMOZIONE TUBAZIONI DISMESSE E RIPRISTINO COIBENTAZIONI

Annotazioni:

Classificazioni comuni

Settore: Sanità Tipo Finanziamento/Spazi Finanziari: Altre forme di finanziamento
Generatore entrate: N Tipo intesa: Lombardia

Legge obiettivo: N

Strumento attuativo

Strumento attuativo: Non Applicabile

Localizzazione geografica del progetto

Stato	Regione	Provincia	Comune	CAP	Trimestre
ITALIA	LOMBARDIA	MILANO	MAGENTA		4° 2018

Coordinate di georeferenziazione del progetto

Soggetti correlati al progetto

Denominazione	Ruolo	Rappresentante Legale	Trimestre
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE OVEST MILANESE	Programmatore del progetto		4° 2018
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE OVEST MILANESE	Attuatore del progetto		4° 2018
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE OVEST MILANESE	Destinatario del finanziamento del progetto		4° 2018

Sezione Finanziaria

Finanziamenti del progetto

Fonte	Importo	Norma	Delibera	Economie	Trimestre
Regione	€ 400.000,00	ALTRO		N	4° 2018
Totale:	€400.000,00				

Impegni giuridicamente vincolanti

Pagamenti

Tipologia	Voce di spesa	Importo Previsto	Importo Effettivo	Trimestre
Prevista	a.1 - lavori a misura, a corpo, in economia	€ 271.160,56		3° 2018
Prevista	a.2 - oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 22.188,23		3° 2018
Prevista	b.4 - per imprevisti	€ 28.569,56		3° 2018
Prevista	b.7 - per spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis	€ 32.400,00		3° 2018
Prevista	b.8 - per spese per attivita' tecnico amministrative connesse alla progettazione	€ 2.628,60		3° 2018
Prevista	b.11 - per spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato	€ 1.290,00		3° 2018
Prevista	b.12 - per I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 41.763,05		3° 2018
Totale:		€400.000,00	€0,00	

Economie

Piano dei costi

Anno	Importo realizzato	Importo da realizzare	Trimestre
2018	€ 32.481,28	€ 0,00	4° 2018
2019	€ 0,00	€ 367.518,72	4° 2018
Totale:	€32.481,28	€367.518,72	

Ribassi d'asta

CIG	Percentuale	Importo	Trimestre
7576198C5C	32,43%	€87.937,36	4° 2018
Totale:		€87.937,36	

Sezione Fisica

Indicatori Core

Sezione Procedurale

Anagrafica Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)

CIG	Tipo	Descrizione	Importo	Trimestre
7576198C5C	Procedura Negoziata senza Bando	OSPEDALE G. FORNAROLI DI MAGENTA - INTERVENTI DI BONIFICA AMIANTO, RIMOZIONE TUBAZIONI DISMESSE E RIPRISTINO COIBENTAZIONI PRESENTI NEI CUNICOLI	€ 293.348,79	3° 2018
ZC924D3D5E	Procedura in Economia - Amministrazione diretta	INCARICO DI DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA DA AMIANTO OSPEDALE DI MAGENTA	€ 32.500,00	3° 2018

Iter Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)

CIG	Step	Prevista	Effettiva	Motivo	Soggetto	Importo	Note	Trimestre
ZC924D3D5E	Individuazione Lavori in Economia	21/09/2018	21/09/2018		DEAM INGEGNERIA SRL - TORINO	€ 32.481,28	Dertermina assegnazione 1579 del 21.11.2018	3° 2018

Iter procedurale del progetto

Fase	Inizio Prev.	Fine Prev.	Inizio Eff.	Fine Eff.	Motivo	Soggetto	Note	Trimestre
Progettazione Esecutiva	21/09/2018	31/10/2018					DETERMINAZIONE N. 1579 DEL 21/09/2018	3° 2018

Revoche/Rinunce

Sospensioni

Stato Avanzamento Lavori

[Stampa](#) (stampaDettaglioProgetto?from=Trasmesso)



sei in : Monitoraggio Opere Pubbliche -> Elenco Progetti Trasmessi -> Visualizzazione

[Sezione Anagrafica](#)[Sezione Finanziaria](#)[Sezione Fisica](#)[Sezione Procedurale](#)[Utente](#)[Home Page \(home\)](#)[CUP Corrente](#)[Seleziona CUP](#)[\(selezionaCup?funzioneChiamante=menu\)](#)[Elenco progetti da convalidare \(elencoConvalida\)](#)[Elenco progetti convalidati \(elencoConvalidati\)](#)[Elenco progetti mai trasmessi \(elencoMaiTrasmessi\)](#)[Elenco progetti da trasmettere \(elencoTrasmetti\)](#)[Elenco progetti trasmessi \(elencoTrasmessi\)](#)[Esclusione CUP dal Monitoraggio \(selezModalitaChiusuraProg\)](#)[Edilizia Scolastica \(selezCupEdiliziaScola\)](#)[Visualizzazione \(ricercaProg\)](#)[Reportistica \(visualizzaSezioneReport\)](#)[Supporto \(http://www.bdap.tesoro.it/sites/openbdap/cittadini/Pagine/Contatti.aspx\)](http://www.bdap.tesoro.it/sites/openbdap/cittadini/Pagine/Contatti.aspx)

Sezione Anagrafica

Informazioni generali

Titolo del progetto: OSPEDALE DI MAGENTA - VIA AL DONATORE DI SANGUE, 50*VIA AL DONATORE DI SANGUE, 50*INTERVENTI
MIRATI ALLA RAZIONALIZZAZIONE AREA CHIRURGICA (BLOCCO OPE

Annotazioni:

Classificazioni comuni

Settore: Sanità

Tipo Finanziamento/Spazi Finanziari:

Generatore entrate: N

Tipo intesa:

Legge obiettivo: N

Strumento attuativo

Strumento attuativo: Non Applicabile

Localizzazione geografica del progetto

Stato	Regione	Provincia	Comune	CAP	Trimestre
ITALIA	LOMBARDIA	MILANO	MAGENTA		1° 2018

Coordinate di georeferenziazione del progetto

Soggetti correlati al progetto

Denominazione	Ruolo	Rappresentante Legale	Trimestre
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE OVEST MILANESE	Programmatore del progetto		1° 2018
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE OVEST MILANESE	Destinatario del finanziamento del progetto		1° 2018
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE OVEST MILANESE	Attuatore del progetto		1° 2018

Sezione Finanziaria

Finanziamenti del progetto

Fonte	Importo	Norma	Delibera	Economie	Trimestre
Regione	€ 12.805.000,00	ALTRO		N	1° 2018
Totale:	€12.805.000,00				

Impegni giuridicamente vincolanti

Data	Tipologia	Importo	Note	Trimestre
15/12/2017	IMPEGNO	€ 70.926,32	SERVIZIO DI VALIDAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA A FAVORE DI RINA CHECK SRL	2° 2018
04/08/2017	IMPEGNO	€ 487.532,28	CONTRATTO PER SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA A FAVORE DI MYTHOS CONS.	2° 2018
19/12/2018	IMPEGNO	€ 49.713,64	STABILE S.C.A.R.L. E POLITECNICA SOC.COOP Rideterminazione parcella a favore di Mythos	4° 2018
Totale:		€608.172,24		

Data	Tipologia	Importo	Causale	Codice Gest.	Note.	Trimestre
12/06/2018	PAGAMENTO	€ 146.259,67	Pagamento intermedio		PAGAMENTO SECONDO ACCONTO SOC. MYTHOS CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L. E POLITECNICA SOC.COOP.	2° 2018
14/05/2018	PAGAMENTO	€ 146.259,67	Pagamento intermedio		PAGAMENTO PRIMO ACCONTO SOC. MYTHOS CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L. E POLITECNICA SOC.COOP.	2° 2018
11/09/2018	PAGAMENTO	€ 70.926,32	Saldo		Rina Check SRL Determinazione n. 659/18 del 10.05.18	3° 2018
Totale:		€363.445,66				

Quadro economico (spese previste/effettive)

Tipologia	Voce di spesa	Importo Previsto	Importo Effettivo	Trimestre
Prevista	a.1 - lavori a misura, a corpo, in economia	€ 9.512.992,70		1° 2018
Prevista	a.2 - oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 237.193,74		1° 2018
Prevista	b.4 - per imprevisti	€ 50.000,09		1° 2018
Prevista	b.7 - per spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis	€ 739.616,62		1° 2018
Prevista	b.8 - per spese per attivita' tecnico amministrative connesse alla progettazione	€ 58.136,33		1° 2018
Prevista	b.10 - per spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 10.000,00		1° 2018
Prevista	b.11 - per spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato	€ 58.000,00		1° 2018
Prevista	b.12 - per I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 1.152.284,30		1° 2018
Prevista	Altro	€ 986.776,22		1° 2018
Totale:		€12.805.000,00	€0,00	

Economie

Piano dei costi

Ribassi d'asta

Anno	Importo realizzato	Importo da realizzare	Trimestre
2018	€ 608.172,21	€ 0,00	4° 2018
2019	€ 0,00	€ 12.196.827,79	4° 2018
Totale: €608.172,21		€12.196.827,79	

Sezione Fisica

Indicatori Core

Sezione Procedurale

Anagrafica Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)

CIG	Tipo	Descrizione	Importo	Trimestre
7217118A2C	Procedura Aperta	SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA PER LA VERIFICA - AI FINI DELLA VALIDAZIONE - DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER INTERVENTI MIRATI ALLA RAZIONALIZZAZIONE AREA CHIRURGICA E AREA MATERNO INFANTILE	€ 173.544,18	1° 2018
70113626F4	Procedura Aperta	SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER INTERVENTI MIRATI ALLA RAZIONALIZZAZIONE AREA CHIRURGICA E AREA MATERNO INFANTILE OSPEDALE DI MAGENTA	€ 592.059,71	1° 2018

Iter Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)

CIG	Step	Prevista	Effettiva	Motivo	Soggetto	Importo	Note	Trimestre
7217118A2C	Aggiudicazione Definitiva	15/12/2017	15/12/2017		RINA CHECK SRL	€ 70.926,32	Rina Chek s.r.l. Genova - Determina di aggiudicazione 1988/17	1° 2018
70113626F4	Aggiudicazione Definitiva	04/08/2017	04/08/2017		MYTHOS CONSORZIO STABILE	€ 487.532,28	Mythos consorzio stabile s.c.a.r.l, Politecnica soc cop - Delibera 267/17 del 04.08.2017	1° 2018

Iter procedurale del progetto

Fase	Inizio Prev.	Fine Prev.	Inizio Eff.	Fine Eff.	Motivo	Soggetto	Note	Trimestre
Progettazione Esecutiva	04/08/2017	13/03/2018	04/08/2017	13/03/2018		MYTHOS CONSORZIO STABILE	Deliberazione n. 105 del 27.03.2018	1° 2018

Revoche/Rinunce

Sospensioni

Stato Avanzamento Lavori

Stampa (stampaDettaglioProgetto?from=Trasmesso)



sei in : Monitoraggio Opere Pubbliche -> Elenco Progetti Trasmessi -> Visualizzazione

[Sezione Anagrafica](#)[Sezione Finanziaria](#)[Sezione Fisica](#)[Sezione Procedurale](#)[Utente](#)[Home Page \(home\)](#)[CUP Corrente](#)[Selezione CUP](#)[\(selezioneCup?funzioneChiamante=menu\)](#)[Elenco progetti da convalidare \(elencoConvalida\)](#)[Elenco progetti convalidati \(elencoConvalidati\)](#)[Elenco progetti mai trasmessi \(elencoMaiTrasmessi\)](#)[Elenco progetti da trasmettere \(elencoTrasmetti\)](#)[Elenco progetti trasmessi \(elencoTrasmessi\)](#)[Esclusione CUP dal Monitoraggio \(selezModalitaChiusuraProg\)](#)[Edilizia Scolastica \(selezioneCupEdiliziaScola\)](#)[Visualizzazione \(ricercaProg\)](#)[Reportistica \(visualizzaSezioneReport\)](#)[Supporto \(http://www.bdap.tesoro.it/sites/openbdap/cittadini/Pagine/Contatti.aspx\)](http://www.bdap.tesoro.it/sites/openbdap/cittadini/Pagine/Contatti.aspx)

Sezione Anagrafica

Informazioni generali

Titolo del progetto: OSPEDALE DI MAGENTA AMPLIAMENTO CORPO "F" VIA AL DONATORE DI SANGUE 50*INTERVENTO DI AMPLIAMENTO CORPO F E MESSA A NORMA E SICUREZZA PER REALIZZAZIONE

Annotazioni:

Classificazioni comuni

Settore: Sanità Tipo Finanziamento/Spazi Finanziari: Altre forme di finanziamento
Generatore entrate: N Tipo Intesa: Lombardia

Legge obiettivo: N

Strumento attuativo

Strumento attuativo: Non Applicabile

Localizzazione geografica del progetto

Stato	Regione	Provincia	Comune	CAP	Trimestre
ITALIA	LOMBARDIA	MILANO	MAGENTA		1° 2018

Coordinate di georeferenziazione del progetto

Soggetti correlati al progetto

Denominazione	Ruolo	Rappresentante Legale	Trimestre
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE OVEST MILANESE	Destinatario del finanziamento del progetto		1° 2018
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE OVEST MILANESE	Attuatore del progetto		1° 2018
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE OVEST MILANESE	Programmatore del progetto		1° 2018

Sezione Finanziaria

Finanziamenti del progetto

Fonte	Importo	Norma	Delibera	Economie	Trimestre
Regione	€ 3.600.000,00	ALTRO		N	1° 2018
Totale:	€3.600.000,00				

Data	Tipologia	Importo	Note	Trimestre
17/04/2015	IMPEGNO	€ 105.097,56	Progettazione definitiva - EET Cobolli e Gigli - Via Tadino, 24 - Milano	1° 2018
11/05/2015	IMPEGNO	€ 9.051,92	Verifica e Validazione della Progettazione definitiva - SICIV S.r.l. - Via dei Mille,22 - Brescia	1° 2018
11/08/2016	IMPEGNO	€ 46.237,61	Progettazione esecutiva - EET Cobolli e Gigli - Via Tadino, 24 - Milano	1° 2018
20/03/2017	IMPEGNO	€ 8.540,00	Validazione della progettazione esecutiva - SICIV s.r.l. - Via dei Mille, 22 -Brescia	1° 2018
30/01/2017	IMPEGNO	€ 12.688,00	Verifica vulnerabilità sismica - ORPE S.r.l - Via Magnago, 15 - Milano	1° 2018
14/07/2017	IMPEGNO	€ 2.365.626,71	Esecuzione dei lavori - ITI Impresa Generle S.p.A. - Via Portogallo, 60 - Modena	1° 2018
01/08/2017	IMPEGNO	€ 80.629,84	Direzione dei lavori - Società RPA S.r.l. - Strada del Colle 1/A - Perugia	1° 2018
31/07/2017	IMPEGNO	€ 47.997,53	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione - Società RPA S.r.l. - Strada del Colle 1/A - Perugia	1° 2018
Totale:		€2.675.869,17		

Pagamenti						
Data	Tipologia	Importo	Causale	Codice Gest.	Note.	Trimestre
12/11/2015	PAGAMENTO	€ 52.548,77	Anticipo		Progettazione definitiva - EET Cobolli e Gigli - Via Tadino, 24 - Milano	1° 2018
10/10/2016	PAGAMENTO	€ 52.548,77	Saldo		Progettazione definitiva - EET Cobolli e Gigli - Via Tadino, 24 - Milano	1° 2018
29/09/2015	PAGAMENTO	€ 9.051,92	Saldo		Verifica e validazione della progettazione definitiva - SICIV S.r.l. - Via dei Mille,22 - Brescia	1° 2018
22/06/2017	PAGAMENTO	€ 46.237,61	Saldo		Progettazione esecutiva - EET Cobolli e Gigli - Via Tadino, 24 - Milano	1° 2018
14/06/2017	PAGAMENTO	€ 8.540,00	Saldo		Verifica e validazione della progettazione esecutiva - SICIV S.r.l. - Via dei Mille,22 - Brescia	1° 2018
13/06/2017	PAGAMENTO	€ 12.688,00	Saldo		Verifica della vulnerabilità sismica - ORPE S.r.l. - Via Maniago, 15 Milano	1° 2018
11/07/2018	PAGAMENTO	€ 127.890,47	Pagamento intermedio		determinazione 1 SAL 1164 del 12.06.2018	3° 2018
06/11/2018	PAGAMENTO	€ 248.919,72	Pagamento intermedio		determinazione 2 SAL 1706 del 11.10.2018	4° 2018
Totale:		€558.425,26				

Quadro economico (spese previste/effettive)				
Tipologia	Voce di spesa	Importo Previsto	Importo Effettivo	Trimestre
Prevista	a.1 - lavori a misura, a corpo, in economia	€ 2.480.666,34		1° 2018
Prevista	a.2 - oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 70.779,08		1° 2018
Prevista	b.4 - per imprevisti	€ 10.043,33		1° 2018
Prevista	b.7 - per spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis	€ 216.248,86		1° 2018
Prevista	b.12 - per I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 401.665,66		1° 2018
Prevista	Altro	€ 420.596,73		1° 2018
Totale:		€3.600.000,00	€0,00	

Economie				Ribassi d'asta			
Piano dei costi				CIG	Percentuale	Importo	Trimestre
Anno	Importo realizzato	Importo da realizzare	Trimestre				
2015	€ 61.600,69	€ 0,00	2° 2018	59735308E4	50%	€86.145,54	1° 2018
2017	€ 67.465,61	€ 0,00	2° 2018	7059878B9E	35,1%	€35.743,60	1° 2018
2016	€ 52.548,77	€ 0,00	2° 2018	7089940393	38%	€24.112,98	1° 2018
2018	€ 631.888,40	€ 0,00	2° 2018	696815603E	16,16%	€400.875,68	1° 2018
2019	€ 0,00	€ 2.786.496,53	4° 2018				
Totale:		€2.786.496,53		Totale:		€546.877,80	

Sezione Fisica

Indicatori Core

Sezione Procedurale

Anagrafica Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)

CIG	Tipo	Descrizione	Importo	Trimestre
696815603E	Procedura Aperta	OSPEDALE DI MAGENTA - INTERVENTI DI AMPLIAMENTO CORPO F COMPRENSIVI DI MESSA A NORMA IMPIANTI E ADEGUAMENTO SICUREZZA PER REALIZZAZIONE NUOVO PRONTO SOCCORSO	€ 2.551.445,42	1° 2018
59735308E4	Procedura Aperta	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER INTERVENTI MIRATI ALLA MESSA A NORMA E SICUREZZA RELATIVI AL PRONTO SOCCORSO S.O. MAGENTA	€ 173.000,00	1° 2018
ZCD1E22985		ASST OVEST MILANESE - OSPEDALE DI MAGENTA - VERIFICA E VALIDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA NUOVO PRONTO SOCCORSO	€ 0,00	1° 2018
ZCC1E22940		ASST OVEST MILANESE - OSPEDALE DI MAGENTA - AFFIDAMENTO ATTIVITA' TECNICHE E PROFESSIONALI CONNESSE ALLA VERIFICA DI VULNERABILITA' SISMICA EDIFICIO F	€ 0,00	1° 2018
7089940393	Procedura Negoziata senza Bando	RISTRUTTURAZIONE/AMPLIAMENTO CON MESSA A NORMA E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO AI FINI DELLA SICUREZZA DEL P.O. DI MAGENTA PER LA CREAZIONE DEL NUOVO PRONTO SOCCORSO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI	€ 61.014,63	1° 2018
7059878B9E	Procedura Negoziata senza Bando	RISTRUTTURAZIONE/AMPLAMENTO CON MESSA A NORMA E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO AI FINI DELLA SICUREZZA DEL P.O. DI MAGENTA PER LA CREAZIONE DEL NUOVO PRONTO SOCCORSO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E MISURA DEI LAVORI, LIQUIDAZIONE, DIREZIONE OPERATIVA E ASSISTENZA AL COLLAUDO.	€ 97.916,97	1° 2018

CIG	Step	Prevista	Effettiva	Motivo	Soggetto	Importo	Note	Trimestre
ZCD1E22985		11/08/2016	11/08/2016			€ 8.540,00	Determinazione n. 967/16 del 11.08.2016 - SICIV S.r.l. - Via dei Mille,22 - Brescia	1° 2018
59735308E4	Aggiudicazione Definitiva	17/04/2015	17/04/2015			€ 105.897,54	Determinazione n. 450/15 del 17.04.2015 - EET Cobolli Gigli - Via Tadino, 24 - Milano	1° 2018
7089940393	Aggiudicazione Definitiva	31/07/2017	31/07/2017			€ 47.993,53	Determinazione n. 1244/17 del 31.07.2017 - Società RPA - Strada del Colle, 1/A - Perugia	1° 2018
ZCC1E22940		30/01/2017	30/01/2017			€ 12.688,00	Determinazione 106/17 DEL 30.01.2017 - Società Orpe - Via Magnago, 15 - Milano	1° 2018
7059878B9E	Aggiudicazione Definitiva	01/08/2017	01/08/2017			€ 80.629,84	Determinazione n. 1246/17 del 1.08.2017 - Società RPA - Strada del Colle, 1/A - Perugia	1° 2018
696815603E	Aggiudicazione Definitiva	14/07/2017	14/07/2017			€ 2.365.626,71	Determinazione n. 1141/17 del 14.07.2017 - ITI Impresa Generale Spa Via Portogallo, 60 - Modena	1° 2018

Iter procedurale del progetto

Fase	Inizio Prev.	Fine Prev.	Inizio Eff.	Fine Eff.	Motivo	Soggetto	Note	Trimestre
Progettazione Esecutiva	11/08/2016	19/09/2016	11/08/2016	13/09/2016			Determinazione 968/16 del 11 agosto 2016 EET Cobolli Gigli - Via Tadino, 24 - Milano (progettazione esecutiva)	1° 2018
Progettazione Definitiva	13/04/2015	30/04/2015	13/04/2015	30/04/2015			Determinazione 967/16 del 11.08.2016 - SICIV S.r.l. - Via dei Mille, 22 - Brescia - (validazione)	1° 2018
Esecuzione Lavori	24/10/2017	13/09/2018	24/10/2017		Problematiche tecniche		Determina 1124/16 del 30.09.2016 EET Cobolli e Gigli - Via Tadino 24, Milano - (progettazione definitiva)	1° 2018
							Determinazione 548/15 del 11.05.2015 SICIV s.r.l. - Brescia (validazione)	

Revoche/Rinunce

Sospensioni

Stato Avanzamento Lavori

CIG	Descrizione	Emissione	Importo	Trimestre
696815603E	1 SAL	26/06/2018	€ 127.890,47	3° 2018
696815603E	2 SAL	25/09/2018	€ 248.919,72	4° 2018
696815603E	3 SAL	30/11/2018	€ 255.078,21	4° 2018

Stampa (stampaDettaglioProgetto?from=Trasmesso)



sei in : Monitoraggio Opere Pubbliche -> Elenco Progetti Trasmessi -> Visualizzazione

[Sezione Anagrafica](#)[Sezione Finanziaria](#)[Sezione Fisica](#)[Sezione Procedurale](#)[Utente](#)[Home Page \(home\)](#)[CUP Corrente](#)[Selezione CUP](#)[\(selezioneCup?funzioneChiamante=menu\)](#)[Elenco progetti da convalidare \(elencoConvalida\)](#)[Elenco progetti convalidati \(elencoConvalidati\)](#)[Elenco progetti mai trasmessi \(elencoMaiTrasmessi\)](#)[Elenco progetti da trasmettere \(elencoTrasmetti\)](#)[Elenco progetti trasmessi \(elencoTrasmessi\)](#)[Esclusione CUP dal Monitoraggio \(selezModalitaChiusuraProg\)](#)[Edilizia Scolastica \(selezioneCupEdilizScola\)](#)[Visualizzazione \(ricercaProg\)](#)[Reportistica \(visualizzaSezioneReport\)](#)[Supporto \(http://www.bdap.tesoro.it/sites/openbdap/cittadini/Pagine/Contatti.aspx\)](#)

Sezione Anagrafica

Informazioni generali

Titolo del progetto: ASST OVEST MILANESE - RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL FABBRICATO N. 1 DEL VECCHIO
OSPEDALE DI LEGNANO - SEDE DI VIA CANDIANI 2 - 20025 LEGNANO

Annotazioni:

Classificazioni comuni

Settore: Sanità Tipo Finanziamento/Spazi Finanziari: Altre forme di finanziamento
Generatore entrate: N Tipo intesa: Lombardia

Legge obiettivo: N

Strumento attuativo

Strumento attuativo: Non Applicabile

Localizzazione geografica del progetto

Stato	Regione	Provincia	Comune	CAP	Trimestre
ITALIA	LOMBARDIA	MILANO	LEGNANO		1° 2018

Coordinate di georeferenziazione del progetto

Soggetti correlati al progetto

Denominazione	Ruolo	Rappresentante Legale	Trimestre
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE OVEST MILANESE	Attuatore del progetto		1° 2018
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE OVEST MILANESE	Programmatore del progetto		1° 2018
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE OVEST MILANESE	Destinatario del finanziamento del progetto		1° 2018

Sezione Finanziaria

Finanziamenti del progetto

Fonte	Importo	Norma	Delibera	Economie	Trimestre
Comune	€ 900.000,00	ALTRO		N	1° 2018
Totale:	€900.000,00				

Impegni giuridicamente vincolanti

Data	Tipologia	Importo	Note	Trimestre
30/01/2017	IMPEGNO	€ 10.578,38	Validazione della progettazione definitiva ed esecutiva determinazione 109 del 30.01.2017	3° 2018
07/09/2016	IMPEGNO	€ 50.117,60	Progettazione definitiva ed esecutiva determinazione 1057 del 7.09.2016	3° 2018
Totale:		€60.695,98		

Data	Tipologia	Importo	Causale	Codice Gest.	Note	Trimestre
01/09/2017	PAGAMENTO	€ 10.578,38	Saldo		Saldo della validazione della progettazione definitiva ed esecutiva	3° 2018
28/02/2017	PAGAMENTO	€ 15.035,28	Pagamento intermedio		acconto progettazione definitiva ed esecutiva	3° 2018
20/02/2017	PAGAMENTO	€ 20.047,04	Pagamento intermedio		acconto progettazione definitiva ed esecutiva	3° 2018
16/08/2017	PAGAMENTO	€ 5.011,76	Pagamento intermedio		acconto progettazione definitiva ed esecutiva	3° 2018
07/05/2018	PAGAMENTO	€ 10.023,52	Saldo		Saldo progettazione definitiva ed esecutiva	3° 2018
Totale:		€60.695,98				

Quadro economico (spese previste/effettive)

Tipologia	Voce di spesa	Importo Previsto	Importo Effettivo	Trimestre
Prevista	a.1 - lavori a misura, a corpo, in economia	€ 571.728,39		1° 2018
Prevista	a.2 - oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 28.396,98		1° 2018
Prevista	b.3 - per allacciamenti ai pubblici servizi	€ 6.000,00		1° 2018
Prevista	b.4 - per imprevisti	€ 22.749,69		1° 2018
Prevista	b.7 - per spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis	€ 58.000,00		1° 2018
Prevista	b.8 - per spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione	€ 20.000,00		1° 2018
Prevista	b.10 - per spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 4.000,00		1° 2018
Prevista	b.11 - per spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato	€ 28.000,00		1° 2018
Prevista	b.12 - per I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 86.354,94		1° 2018
Prevista	Altro	€ 74.770,00		1° 2018
Totale:		€900.000,00	€0,00	

Economie

Piano dei costi

Anno	Importo realizzato	Importo da realizzare	Trimestre	CIG	Percentuale	Importo	Trimestre
2017	€ 10.578,38	€ 0,00	2° 2018	73555908E2	16,1%	€92.048,27	3° 2018
2016	€ 50.117,60	€ 0,00	2° 2018				
2018	€ 0,00	€ 839.304,02	2° 2018		Totale:	€92.048,27	
Totale: €60.695,98		€839.304,02					

Ribassi d'asta

Sezione Fisica

Indicatori Core

Sezione Procedurale

Anagrafica Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)

CIG	Tipo	Descrizione	Importo	Trimestre
Z081F3DA27		ASST OVEST MILANESE - VERIFICA/VALIDAZIONE PROGETTAZIONE DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL VECCHIO OSPEDALE DI LEGNANO	€ 0,00	1° 2018
Z7D1CE606D		ASST OVEST MILANESE - RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE VECCHIO OSPEDALE DI LEGNANO VIA CANDIANI 2 DA ADIBIRE A SERVIZI ED UFFICI - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA DEFINITIVA ED ESECUTIVA	€ 0,00	1° 2018
73555908E2	Procedura Aperta	ASST OVEST MILANESE - INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL FABBRICATO N. 1 DEL VECCHIO OSPEDALE DI LEGNANO - SEDE DI VIA CANDIANI 2	€ 600.126,00	1° 2018

Iter Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)

CIG	Step	Prevista	Effettiva	Motivo	Soggetto	Importo	Note	Trimestre
Z7D1CE606D		07/09/2016	07/09/2016			€ 50.117,60	Asseganto a STUDIO RO TRE - Bergamo, Determinazione n. 1057/16 del 07.09.2016	1° 2018
Z081F3DA27		30/01/2017	30/01/2017			€ 10.578,38	Società SICIV (BS) - Determinazione n. 109/17 del 30.01.2017	1° 2018
73555908E2	Acquisizione Offerte	27/03/2018	27/03/2018			€ 600.126,00		3° 2018
73555908E2	Aggiudicazione Definitiva	19/07/2018	19/07/2018		COSTRUZIONI EDILI STRADALI FOGNATURE S.R.L. con sede in Mila	€ 558.884,81	Determina di assegnazione 1275 del 19.07.2018	3° 2018
73555908E2	Stipula Contratto	14/09/2018	14/09/2018		Costruzioni Edili Stradali Fognature SRL	€ 558.884,81	Determinazione n. 1275 del 19.07.2018	4° 2018

Iter procedurale del progetto

Fase	Inizio Prev.	Fine Prev.	Inizio Eff.	Fine Eff.	Motivo	Soggetto	Note	Trimestre
Progettazione Esecutiva	07/09/2016	19/05/2017	07/09/2016	19/05/2017				1° 2018

Revoche/Rinunce

Sospensioni

Stato Avanzamento Lavori

Powered by Sogei 2017 (<http://www.sogei.it>)

